



PLAN DE TRABAJOS

Obra: Puesta en valor Plaza Alsina

| DESCRIPCIÓN DE TAREAS | Precio | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 |
|--|------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TAREAS PRELIMINARES | | | | | | |
| Sub Total Rubro | \$ 163.497,38 | 100,00% | | | | |
| ALBAÑILERIA | | | | | | |
| Sub Total Rubro | \$ 1.833.939,71 | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| EQUIPAMIENTO URBANO | | | | | | |
| Sub Total Rubro | \$ 295.570,91 | | | | | 100,00% |
| REFACCION DE MONUMENTO | | | | | | |
| Sub Total Rubro | \$ 587.664,97 | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| PARQUIZADO Y FORESTACION | | | | | | |
| Sub Total Rubro | \$ 454.764,36 | | | | 50,00% | 50,00% |
| Precio Total de los Trabajos Detallados | \$ 3.335.437,33 | | | | | |
| AVANCE MENSUAL PREVISTO (%) | | 4,90% | 18,15% | 18,15% | 24,97% | 33,83% |
| AVANCE ACUMULADO PREVISTO (%) | | 4,90% | 23,05% | 41,20% | 66,17% | 100,00% |
| AVANCE MENSUAL PREVISTO (\$) | | \$ 163.497,38 | \$ 605.401,17 | \$ 605.401,17 | \$ 832.783,35 | \$ 1.128.354,26 |
| AVANCE ACUMULADO PREVISTO (\$) | | \$ 163.497,38 | \$ 768.898,55 | \$ 1.374.299,72 | \$ 2.207.083,07 | \$ 3.335.437,33 |